

سلطنة عمان
وزارة الصحة

المديرية العامة للشئون الهندسية
دائرة المشاريع

م	إسم المشروع	المحافظة	تاريخ الاستلام المتوقع	موقف المشروع
1	المركز الوطني لطب وجراحة القلب	مسقط	-	تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وتم الابعاز للمختصين بالمديرية العامة للمستشفى السلطاني لاستلام المشروع.
2	مستشفى مصيره	جنوب الشرقية		جاري عمل الفحوصات للمعدات الكهربائية والميكانيكية وأنظمة التكييف، وجاري التنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية لإستلام المشروع.
3	مستشفى جعلان بني بوحسن	جنوب الشرقية		جاري عمل الفحوصات للمعدات الكهربائية والميكانيكية وأنظمة التكييف، وجاري التنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية لإستلام المشروع. ونسبة الإنجاز ٩٩%
4	مركز حي الجامع الصحي(الخوض)	مسقط	يوليو ٢٠١٤	جاري العمل بالمشروع، ونسبة الإنجاز ٩٣%
5	مركز الخوير الشمالية الصحي	مسقط	يوليو ٢٠١٤	جاري العمل بالمشروع ونسبة الإنجاز ٩٣%
6	مركز مسكن الصحي	الظاهرة	يونيو-١٤	جاري العمل بالمشروع، ونسبة الإنجاز ٩٥%
7	مركز مقنبيات الصحي	الظاهرة	مايو-١٤	جاري العمل بالمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من الاعمال الانشائية ونسبة الإنجاز ٩٦%

م	إسم المشروع	المحافظة	تاريخ الاستلام المتوقع	موقف المشروع
8	مستشفى صحم الجديد	شمال الباطنه		تم ارسال عرض الشركه بناء على المكونات الجديده الى مكتب سعاده الدكتور الوكيل للشؤون الماليه والإداريه
9	المختبرات المركزيه للصحة العامة	مسقط		جاري التنسيق مع دائرة المختبرات واستشاري المشروع لأعمال التصميم والمسوحات
10	مستشفى طوي عتير	ظفار	نوفمبر ٢٠١٤	جاري العمل بالمشروع ونسبة الإنجاز ٥٠%
11	مستشفى مدينة الحق	ظفار	أكتوبر-١٤	جاري العمل بالمشروع ونسبة الإنجاز ٥٠%
12	مركز الحلايبات الصحي	ظفار	مايو-١٥	العمل جاري بالمشروع ونسبة الإنجاز ٣٥%
13	مستشفى المزبونة الجديد	ظفار		سيتم طرح مناقصة للأعمال الإنشائية قريباً
14	مستشفى النماء الجديد	شمال الشرقيه		تم إرسال عرض الشركه بناء على المكونات الجديده إلى مكتب سعاده الدكتور الوكيل لشؤون الماليه والإدايه
15	مستشفى سمائل الجديد	الداخلية		في مرحله إعداد التصاميم

م	إسم المشروع	المحافظة	تاريخ الاستلام المتوقع	موقف المشروع
---	-------------	----------	------------------------	--------------

مشاريع الخطه الخمسيه الثامنه (مشاريع ٢٠١٢)

١	مركز هرويب الصحي	ظفار	نوفمبر ٢٠١٤	العمل جاري بالمشروع ونسبة الإنجاز ٤٥%
٢	مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة	ظفار		تم الإعلان عن التأهيل المسبق لمناقصة المشروع وتقرر ان يكون آخر يوم لتقديم العروض ٢٠١٤/٥/٥ وتم ارسال نسخة من المستندات الخاصة بالأعمال الإنشائية الى مجلس المناقصات للمراجعة.
٣	مبنى وزارة الصحة الجديد	مسقط		سيتم طرح مناقصة للأعمال الإنشائية قريباً
٤	مستشفى مسقط العام	مسقط		المشروع تحت الدراسه
٥	مستشفى ضلكوت	ظفار		جاري التنسيق مع إستشاري المشروع لعمل المخططات ومستندات مناقصة الأعمال الإنشائية والمسوحات اللازمة.
٦	مستشفى خصب الجديد	مسندم		في مرحله إعداد التصاميم
7	مستشفى الفلاح	جنوب الشرقية		في مرحله إعداد التصاميم
8	مستشفى النجاه	شمال الباطنة		في مرحله إعداد التصاميم
9	مستشفى بحاء الجديد	مسندم		تم إرسال نتائج التحليل الفني إلى دائره العقود والمشتريات بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٠ م

م	إسم المشروع	المحافظة	تاريخ الاستلام المتوقع	موقف المشروع
9	مستشفى السويق	شمال الباطنة		تم الإنتهاء من تحليل العروض وسيتم إختيار الإستشاري في القريب العاجل .
10	مركز خدمات الطوارئ والعناية المركزه بمستشفى صحر	شمال الباطنة		بانتظار إعتقاد مكونات المشروع من الجهات المختصة والإعتمادات المالية الإضافية
11	مركز بوشهر الصحي	مسقط		تم إرسال العقود للأعمال الإنشائية لدائره العقود والمشتريات بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٣ م وبانتظار اعتماد المبالغ الإضافية.
13	مركز قريات الصحي	مسقط		سيتم طرح مناقصه الاعمال الانشائية قريبا
14	مركز أصيلة الصحي	جنوب الشرقية		تم إرسال التوصيات إلى المديرية العامة للشئون الماليه بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٣ م
15	مركز البشائر الصحي	الداخلية		تم إرسال العقود للأعمال الإنشائية لدائرة العقود والمشتريات بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٩ م، وبانتظار اعتماد المبالغ الإضافية
16	مركز مقشون الصحي	ظفار		في مرحلة التصميم حسب المكونات الجديدة
17	مركز ميتن الصحي	ظفار		جاري العمل بالمخططات التفصيلية ومستندات المناقصة للأعمال الإنشائية وأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

م	إسم المشروع	المحافظة	تاريخ الاستلام المتوقع	موقف المشروع
---	-------------	----------	------------------------	--------------

مشاريع الخطة الخمسية الثامنة (مشاريع ٢٠١٣م)

1	مركز المعيلة الصحي	مسقط		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
2	مركز قيرون حيرتي وحجيف الصحي	ظفار		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
3	مركز الدريز الصحي	الظاهرة		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
4	مركز الحمراء الصحي	الداخلية		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
5	مركز شمال إبراء الصحي	شمال الشرقية		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
6	مركز الحزم الصحي	جنوب الباطنة		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
7	مركز البريمي الصحي	البريمي		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
8	مركز غيل الشبول الصحي	شمال الباطنة		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
9	مركز مجيب الصحي	شمال الباطنة		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
10	مستشفى محوت	الوسطى		تم إرسال نتائج التحليل الفني إلى المديرية العامة للشئون الماليه بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٠ م

م	إسم المشروع	المحافظة	تاريخ الاستلام المتوقع	موقف المشروع
---	-------------	----------	------------------------	--------------

مشاريع الخطة الخمسية الثامنة (مشاريع ٢٠١٤)

1	مجمع العامرات الصحي	مسقط		باانتظار مكونات المشروع.
2	مجمع مطرح الصحي	مسقط		باانتظار مكونات المشروع.
3	مركز المحج الصحي	مسقط		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
4	مركز الشراذي الصحي	مسقط		باانتظار تحديد فئة المركز.
5	مركز الحصييلة الصحي	ظفار		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
6	مركز نزوى الصحي	الداخليه		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
7	مجمع الكامل الصحي	جنوب الشرقية		باانتظار تحديد فئة المركز.
8	مركز بلاد صور الصحي	جنوب الشرقية		باانتظار إصدار الملكية وتحديد فئة المركز.
9	مجمع لوى الصحي	شمال الباطنة		باانتظار مكونات المشروع.
10	مركز مخليف الصحي	شمال الباطنه		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية

م	إسم المشروع	المحافظة	تاريخ الاستلام المتوقع	موقف المشروع
11	مركز سور البلوش الصحي	شمال الباطنه		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
12	مركز الواسط الصحي	شمال الباطنة		بانتظار تحديد فئة المركز.
13	مركز نخل الصحي	جنوب الباطنه		بانتظار مكونات المشروع.
14	مركز الصومحان	جنوب الباطنه		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
15	مركز مدينه البريمي الصحي	البريمي		سيتم عمل المخططات حسب المكونات الجديدة.
16	مركز ظهر الصحي	الوسطى		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
17	مركز جعلان بني بو علي الصحي	جنوب الشرقيه		تم الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الاستشارية
18	مستشفى وادي بني خالد الجديد	جنوب الشرقيه		سيتم عمل المخططات حسب المكونات الجديدة وبانتظار الاعتماد